

УТВЕРЖДЕНО

председателем
контрольно-счетной палаты
Волгоградской области
22 апреля 2026 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и бюджетной отчетности комитета строительства Волгоградской области за 2025 год

1. Общие положения.

1.1. Заключение о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и бюджетной отчетности комитета строительства Волгоградской области за 2025 год подготовлено в соответствии с БК РФ¹ и СГФК 203 "Внешняя проверка исполнения годового отчета об исполнении областного бюджета" на основании пункта 3.1.5 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее – КСП) на 2026 год.

Заключение подготовлено на основании акта внешней проверки комитета строительства Волгоградской области (далее – Комитет), подписанного без замечаний и пояснений.

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Инструкцией №191н².

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности Комитета исполняет государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности" (далее – ГКУ "ЦБУ")³.

1.3. Комитет осуществляет функции учредителя государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Управление капитального строительства" (далее - ГБУ "УКС") и государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" (далее – ГАУ ВО "Облгосэкспертиза").

Штатная численность Комитета в 2025 году была сокращена на 13 единиц и на конец года составила 59 единиц, в том числе 1 государственная должность, 55 государственных гражданских служащих (далее - ГГС), 3 работника, не отнесенны к ГГС. Фактическая численность на 31.12.2025 составила 61 человек в том числе сотрудники, подлежащие сокращению.

Штатная численность ГБУ "УКС" в 2025 году не менялась и составила 95 единиц, фактически на 31.12.2025 - 74 человека, имелась 21 вакансия.

Штатная численность ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" в 2025 году сократилась на 7 единиц и составила 65,915 единиц, фактически на 31.12.2025 - 64 человека, 1,915 вакансий.

2. Результаты проверки и анализа исполнения закона об областном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности в Комитете.

2.1. В части доходов областного бюджета.

Приказом Комитета от 28.02.2018 №65-ОД "Об осуществлении комитетом строительства Волгоградской области полномочий главного администратора

¹Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.

²Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

³Постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 №827-п "О передаче комитету финансов Волгоградской области отдельных полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных казенных учреждений".

(администратора) доходов областного бюджета" закреплены источники доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет Комитет.

Информация об исполнении прогнозных показателей поступлений администрируемых доходов на 2025 год, доведенных до Комитета Облфином⁴, представлена в приложении №1.

Общая сумма поступивших доходов составила в 2025 году 2 457 419,6 тыс. руб., или 124,4% к утвержденным бюджетным назначениям (1 976 055,3 тыс. рублей).

Перевыполнение обусловлено в основном увеличением поступления средств Фонда развития территорий по договору от 23.10.2025 № ФРТ-ПГр-210/25 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Комитетом письмом от 18.11.2025 №36-08-08/10829 было направлено предложение в Облфин по корректировке плановых показателей, которые не были учтены.

2.2. В части расходов областного бюджета.

Законом об областном бюджете на 2025 год⁵ Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 261 159,1 тыс. рублей. Бюджетные назначения увеличены относительно Закона об областном бюджете на 2025 год на 680 470,7 тыс.руб. в соответствии со статьей 217 БК РФ и статьями 41.1 и 41.2 Закона Волгоградской области от 11.06.2008 №1694-ОД "О бюджетном процессе в Волгоградской области" и утверждены сводной бюджетной росписью в сумме 9 941 629,8 тыс.рублей.

Кассовые расходы Комитета за 2025 год составили 8 436 268,8 тыс. руб., или 84,9% к бюджетным назначениям. Информация об исполнении бюджетных назначений по расходам в разрезе разделов кодов бюджетной классификации представлена в таблице №1.

Таблица №1, тыс.руб.

раздел/подраздел		утверждено законом	утверждено бюджетной росписью	исполнено	отклонение исполненных расходов от утвержденных росписью	
код	наименование					
Расходы всего:		9 261 159,1	9 941 629,8	8 436 268,8	-1 505 361,0	-15,1
0113	Другие общегосударственные вопросы	18,5	53 885,4	28 438,1	-25 447,3	-47,2
0310	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 942,3	0,0	0,0	0,0	х
0400	Национальная экономика	968 255,0	976 079,0	764 616,8	-211 462,2	-21,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 965 147,1	3 407 771,0	3 344 478,3	-63 292,7	-1,9
0700	Образование	280 718,8	266 400,5	265 582,2	-818,3	-0,3
0800	Культура	509 680,1	561 564,8	420 654,8	-140 910,0	-25,1
0900	Здравоохранение	2 895 812,7	3 050 102,6	2 202 523,5	-847 579,1	-27,8
1000	Социальная политика	1 272 969,7	1 243 224,6	1 216 284,2	-26 940,4	-2,2
1100	Массовый спорт	365 614,9	382 601,9	193 690,9	-188 911,0	-49,4

Информация о расходах Комитета по подразделам бюджетной классификации представлена в приложении №2.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы исполнены на 28 438,1 тыс.руб., или 52,8% к бюджетным назначениям, в основном (24 596,1 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям) на капитальный ремонт двух объектов за счет средств Резервного фонда⁶, (3 842,0 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям) в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры государственной собственности" ГП №46-п⁷ на проектирование и строительство административного здания в Красноармейском районе г.Волгограда. Неисполнение на 25 447,3 тыс.руб. обусловлено отсутствием средств на

⁴Комитет финансов Волгоградской области.

⁵Закон Волгоградской области от 05.12.2023 №110-ОД "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

⁶Резервный фонд Администрации Волгоградской области.

⁷Постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 №46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области".

финансирование аванса по заключенному контракту по перепланировке здания Облисполкома⁸ в г.Волгограде, оплата произведена в 2026 году.

По подразделу 0310 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" Законом об областном бюджете на 2025 год Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 942,3 тыс. руб., при этом бюджетной росписью бюджетные назначения не предусмотрены, финансирование не осуществлялось.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" расходы исполнены на 285 711,2 тыс.руб., или 78,3% к бюджетным назначениям, в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" ГП №46-п на реализацию мероприятия регионального проекта "Развитие инфраструктуры в рамках жилищного строительства" - завершено строительство автодороги по ул.Родниковой в Советском районе (получено разрешение на ввод 31.12.2025, оплата в полном объеме не осуществлена в связи с отсутствием заявок от муниципального образования) и строительство автодороги по ул.КИМ с выездом в пойму реки Царица в Ворошиловском районе г.Волгограда (получено разрешение на ввод 03.12.2025).

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" средства областного бюджета в сумме 478 905,6 тыс. руб., или 78,4% к бюджетным назначениям, направлены:

1. В рамках КПМ⁹ "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" ГП №46-п на предоставление субсидии ООО "ИнвестТехСтрой" на строительство логистического комплекса (100 000,0 тыс.руб.); на субсидии Фонду жилья и ипотеки¹⁰; для предоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (170 080,0 тыс.руб.) и финансового обеспечения мероприятий по созданию и приобретению объектов недвижимого имущества социально-бытового назначения (27 031,9 тыс.руб.); на обеспечение деятельности ГБУ "УКС" (155 012,7 тыс.руб.) и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Волгоградской области (6 954,2 тыс.руб.), на обеспечение функционирования информационной системы управления проектами госзаказа в сфере строительства (2 873,2 тыс.руб.), на субсидии бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках уставной деятельности в 2025 году (7 335,7 тыс. рублей).

2. Непрограммные расходы на сумму 9 617,8 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, направлены на исполнение судебных актов по погашению задолженности ГБУ "УКС" за выполненные работы по госконтрактам, а также неэффективные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, поставленных в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам, на сумму 221,5 тыс. руб. (госпошлина - 165,5 тыс. руб., пени (штрафы) - 56,0 тыс. руб.) по исковым требованиям ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград".

Неисполнение на 132 173,4 тыс.руб. обусловлено отсутствием финансирования.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" расходы исполнены на 2 501 337,9 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, в том числе 1 076 685,6 тыс.руб. - за счет средств Фонда развития территорий, 1 424 652,3 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" (в составе НП¹¹ "Инфраструктура для жизни") ГП №46-п предоставлены субсидии бюджетам 12 муниципальных образований на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, - 1 568 985,3 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, в том числе 1 076 685,6 тыс.руб. - за счет средств Фонда развития территорий, 492 299,7 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета. Согласно отчету о реализации регпроекта за 2025 год плановые показатели, установленные Фондом развития территорий, перевыполнены: расселено 189,73 тыс.кв.м аварийного жилья (план - 143,38 тыс.кв.м), переселено 12,42 тыс.человек (план - 9,46 тыс.человек).

⁸Объект "Сохранение (перепланировка и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения "Здание обкома КПСС и облисполкома (Администрация Волгоградской области)" 1950-1953 гг.

⁹Комплекс процессных мероприятий.

¹⁰Некоммерческая организация "Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки".

¹¹Национальный проект.

2. В рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ГП №46-п - 97 612,2 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета предоставлена субсидия на переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 01.01.2017, администрации Береславского сельского поселения Калачевского района. Показатели регпроекта достигнуты: расселено 11,55 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, переселены 697 человек.

3. В рамках КПМ "Обеспечение безопасности граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Волгоградской области" ГП №46-п - 834 740,5 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета предоставлена субсидия администрации Волгограда на приобретение 224 жилых помещений для формирования маневренного фонда специального жилищного фонда.

Проверкой установлено, что Комитетом было заключено 14 соглашений (12 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, 1 соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение жилых помещений для формирования маневренного фонда специализированного жилищного фонда в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 1 соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01 января 2017 г.) с 12 муниципальными образованиями, которыми утверждена форма "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" (Приложение 4 к Соглашению) без указания фактически достигнутых значений на отчетную дату, в связи с чем муниципальными образованиями были направлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии на отчетную дату только с плановыми значениями.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" средства в сумме 740 277,6 тыс.руб., или 92,2% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета, направлены:

1. В рамках регионального проекта "Реализация механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов" ГП №46-п за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета 738 085,5 тыс.руб., или 98,1% к бюджетным назначениям, на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство сетей электроснабжения и газоснабжения к перспективным застройкам районов Волгограда и г.Волжский, а также подстанции ГВ-4 в г.Волжский.

Проверкой установлено, что администрацией Волгограда на 31.12.2025 не обеспечено достижение результата использования иного межбюджетного трансферта "ввод объекта (объектов) в эксплуатацию "Сети водоснабжения и водоотведения к перспективным застройкам центрально-западной части Волгограда" по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, заключенному с Комитетом.

2. В рамках регионального проекта "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области" ГП "Энергосбережение"¹² - 2 192,1 тыс.руб., или 4,4% к бюджетным назначениям, на строительство здания котельной городской больницы №1 г.Петров Вал и здания психоневрологического интерната в ст.Нижний Чир Суворовкинского района, а также на капитальный ремонт газоснабжения 4 ФАПов¹³ (работы по капитальному ремонту завершены).

Неисполненные бюджетные назначения составили 62 434,0 тыс. руб. и обусловлены в основном невыполнением работ подрядчиками по строительству котельных в Суворовкинском и Камышинском муниципальных районах, а также частичным финансированием сетей

¹²Постановление Администрации Волгоградской области от 31.12.2014 №136-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области".

¹³Фельдшерско-акушерский пункт.

водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Ворошиловского, Дзержинского, Тракторозаводского районов Волгограда и г. Волжский (оплата в полном объеме не осуществлена в связи с отсутствием заявок от муниципального образования).

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" расходы исполнены на 102 862,8 тыс.руб., или 99,2% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности Комитета.

Неисполнение на 858,7 тыс.руб. сложилось в основном по расходам на услуги по содержанию имущества, закупку материальных запасов и прочие работы (услуги) для нужд Комитета (472,3 тыс. руб.), а также на обеспечение мероприятий по оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Волгоградской области и иных помещений в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан (381,4 тыс. рублей), в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств Комитетом 03.03.2026 госконтракт был расторгнут.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" расходы исполнены на 476,9 тыс.руб., или 99,9% к бюджетным назначениям. В рамках регионального проекта "Реализация механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов" ГП №46-п бюджету Волгограда предоставлен ИМБТ на сумму 476,9 тыс.руб. за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на строительство детского сада в Тракторозаводском районе Волгограда (15.08.2025 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

По подразделу 0702 "Общее образование" расходы исполнены на 255 297,8 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, из них 250 442,3 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 4 855,5 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в рамках регионального проекта "Все лучшее детям (Волгоградская область)" (в составе НП "Молодежь и дети") ГП "Развитие образования"¹⁴ на строительство школы в микрорайоне "Родниковая долина" Советского района г.Волгограда, завершение строительства школы запланировано на 2027 год.

По подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" расходы исполнены на 9 807,5 тыс.руб., или 92,3% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения" ГП "Развитие здравоохранения"¹⁵ на строительство учебно-спортивного корпуса Волгоградского медицинского колледжа. Строительство объекта не завершено, так как контракты от 12.09.2023 с ООО "Тамбовская строительная компания", 05.04.2024 с ООО СК "СИМАК Групп", 12.08.2025 с ЗАО "РИКА ИНЖИНИРИНГ" расторгнуты ГБУ "УКС" в одностороннем порядке, в связи с неисполнением обязательств подрядчиками.

По подразделу 0801 "Культура" расходы исполнены на 420 654,8 тыс.руб., или 74,9% к бюджетным назначениям, в том числе 232 400,2 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 188 254,6 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры сферы культуры" ГП "Развитие культуры"¹⁶ - 326 171,1 тыс.руб., или 69,8% к бюджетным назначениям, из них 232 400,2 тыс.руб. – за счет федерального бюджета, 93 770,9 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на работы по капитальному ремонту зданий "Театра Юного Зрителя", сохранению объекта культурного наследия "Здание Центрального Универмага", строительству центра культурного развития в г.Михайловке, культурно-образовательного центра в г.Волгограде.

2. Непрограммные расходы на 94 483,7 тыс.руб., или 100%, за счет средств Резервного фонда направлены на финансирование объекта.

Неисполненные бюджетные назначения составили 140 910,0 тыс. руб., из них:

¹⁴Постановление Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 №574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области".

¹⁵Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 №666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области".

¹⁶Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 №217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области".

- в связи с непредоставлением актов выполненных работ: 83 149,8 тыс. руб. на капитальный ремонт зданий "Театра Юного Зрителя", 20 090,5 тыс. руб. на сохранение объекта культурного наследия "Здание Центрального Универмага", 3 450,9 тыс. руб. на строительство центра культурного развития в г. Михайловка.

- в связи с наложением ареста на имущественные права требования (дебиторскую задолженность), принадлежащие АО «Приволжтрансстрой», 34 218,9 тыс. руб. на культурно-образовательный центр в Волгограде.

По подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" расходы исполнены на 1 877 724,1 тыс.руб., или 70,1% к бюджетным назначениям, в том числе 1 395 405,5 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 482 318,6 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" (в составе НП "Продолжительная и активная жизнь") ГП "Развитие здравоохранения" - 1 634 733,8 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, в том числе: 1 395 405,5 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 239 328,3 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на строительство объектов: поликлиники городской больницы №1 г.Камышина (готовность 33,4%), поликлиники городской детской больницы г.Волжского (готовность 31,5%), поликлиники больницы №16 г.Волгограда (введена в эксплуатацию).

В связи с низкой технической готовностью 2 объектов в 2025 году не достигнут результат использования субсидии "Созданы объекты первичного звена здравоохранения" по соглашению с Минздравом России.

2. В рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения" ГП "Развитие здравоохранения" средства областного бюджета - 138 942,8 тыс.руб., или 14,8% к бюджетным назначениям, направлены на строительство поликлиники в р.п.Светлый Яр (введена в эксплуатацию), на проектирование и строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде (ГБУ "УКС" 03.07.2025 заключен контракт на выполнение работ с ООО "СтройТехИнвест" со сроком до 05.10.2026), на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ВОКОД¹⁷ (положительное заключение Главгосэкспертизы получено 28.03.2025, 28.04.2025 получено разрешение на строительство объекта, строительно-монтажные работы запланированы на 2026-2028 годы).

3. Непрограммные расходы исполнены на 104 047,5 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, на строительство объекта за счет средств Резервного фонда.

Неисполненные бюджетные назначения составили 799 260,9 тыс. руб., из них 720 576,8 тыс. руб. на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ВОКОД, 46 556,2 тыс. руб. на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации клинической больницы скорой медицинской помощи №7 г.Волгограда, 31 600,0 тыс. руб. на проектирование "Волгоградская областная детская клиническая больница", 527,9 тыс. руб. на проектирование и строительство поликлиники ГБУЗ "Городская детская больница" г.Волжский.

Необходимо отметить, что на проектную документацию объекта "Волгоградская областная детская клиническая больница" 18.10.2024 получено положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертиза", согласно которому сметная стоимость строительства объекта составляет 33 645,68 млн.рублей. В соответствии с рекомендациями Совета Федерации проработан вопрос в части сокращения мощности объекта и площади здания. Доработанный проект медико-технического задания направлен на согласование в Минздрав России. По итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период положительное решение по бюджетной заявке Волгоградской области не принято.

¹⁷Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер".

По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" расходы исполнены на 321 333,2 тыс.руб., или 99,9% к бюджетным назначениям, в том числе: 112 241,6 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 209 091,6 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Волгоградская область)" (в составе НП "Продолжительная и активная жизнь") ГП "Развитие здравоохранения" – 247 712,9 тыс.руб., или 99,8% к бюджетным назначениям, в том числе 112 241,6 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 135 471,3 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на строительство 8 ФАПов и 2 ООВП¹⁸, из которых 2 ФАПа введены в эксплуатацию.

В связи с низкой технической готовностью 10 объектов и неполучением лицензий на осуществление медицинской деятельности по 2 ФАПам в 2025 году не достигнут результат использования субсидии "Созданы объекты первичного звена здравоохранения" по соглашению с Минздравом России.

2. Непрограммные расходы исполнены на сумму 73 620,3 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, на строительство 2 объектов за счет средств Резервного фонда.

По подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" расходы исполнены на 3 466,2 тыс.руб., или 6,7% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения" ГП "Развитие здравоохранения" на проектирование и строительство подстанции скорой медицинской помощи клинической больницы №15 в Волгограде. По госконтракту срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2026 год.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы исполнены на 117 204,9 тыс.руб., или 89,2% к бюджетным назначениям, в рамках КПМ "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" ГП №46-п на приобретение жилья отдельным категориям граждан на сумму 72 449,8 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям. За счет средств федерального бюджета предоставлены субсидии 13 ветеранам Великой Отечественной войны, 10 инвалидам, 4 ветеранам боевых действий на 44 755,1 тыс.руб., или 75,9% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета: медицинским работникам в 2025 году был выдан 91 сертификат, оплачено 82 сертификата на 23 975,2 тыс. руб., в том числе 9 сертификатов, выданных в 2024 году, - 2 700,0 тыс. руб.; многодетным семьям в 2025 году было выдано 89 сертификатов, оплачено 70 сертификатов на 20 779,8 тыс. руб., в том числе 8 сертификатов, выданных в 2024 году, - 2 400,0 тыс. рублей.

Неисполнение на 14 210,0 тыс.руб. обусловлено отсутствием заявлений на оплату сертификатов многодетным семьям и медработникам.

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" расходы исполнены на 1 099 079,4 тыс.руб., или 98,9% к бюджетным назначениям, в том числе 273 079,3 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 826 000,1 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта "Обеспечение жильем молодых семей" ГП №46-п - 136 964,6 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, в том числе 45 736,3 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 91 228,3 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета на предоставление социальных выплат на приобретение жилья 213 молодым семьям (план - 201 молодая семья).

2. В рамках регионального проекта "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" ГП №46-п - 258 368,3 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, в том числе 227 343,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 31 025,3 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета на приобретение квартир для обеспечения жильем детей-сирот. По данным отчета Комитета в Минстрой РФ о достижении значений результатов использования федеральной субсидии на 01.01.2026 показатель "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

¹⁸Отделение общей врачебной практики.

родителей" составил нарастающим итогом с даты заключения соглашения (22.12.2023) - 543 человека (план - 424 человека), в том числе за 2025 год – 101 человек (план – 87 человек). Из 109 приобретенных в 2025 году квартир предоставлены детям-сиротам по договорам социального найма 101 квартира, остальные 8 находились в стадии оформления. Кроме того, 64 человека обеспечены жилыми помещениями маневренного фонда.

3. В рамках КПМ "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями, соответствующими современным требованиям" ГП №46-п за счет средств областного бюджета – 652 975,4 тыс.руб., или 98,5% к бюджетным назначениям, в том числе 642 534,8 тыс.руб. на выдачу жилищного сертификата на приобретение жилого помещения 218 детям-сиротам (по плану - 218 человек), а также 10 440,6 тыс.руб., или 54,1% к бюджетным назначениям, на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание жилых помещений для детей-сирот, переданных в муниципальную собственность из государственной собственности Волгоградской области.

4. Непрограммные расходы исполнены на 50 771,1 тыс.руб., или 94,7% к бюджетным назначениям, и направлены на уплату штрафных санкций за непредоставление квартир детям-сиротам 42 863,3 тыс. руб., исполнительских сборов на 7 400,0 тыс. руб. и на возмещение физическим лицам судебных расходов 507,8 тыс. рублей. Указанные расходы не отвечают установленному ст.34 БК РФ принципу эффективности использования бюджетных средств.

Неисполнение на 12 730,3 тыс.руб. обусловлено уменьшением количества штрафов за непредоставление жилья детям-сиротам (2 773,3 тыс.руб.) и невостребованностью муниципальными образованиями субвенций на содержание жилых помещений для детей-сирот (8 855,1 тыс. руб.), а также недостаточностью остатка бюджетных ассигнований (1 059,7 тыс. рублей) на приобретение получателем жилищного сертификата жилого помещения (средний размер оплаты по жилищному сертификату 2 947,4 тыс. рублей).

По подразделу 1102 "Массовый спорт" расходы исполнены на 172 403,5 тыс.руб., или 47,7% к бюджетным назначениям, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" ГП "Развитие физкультуры"¹⁹ на проектирование и строительство 3 спортивных объектов: учебного центра и закрытого тира на территории АСК им.Числова²⁰, крытого катка с искусственным льдом в г.Михайловке.

Строительная готовность учебного центра АСК им.Числова составляет 44%, подрядной организацией в установленный по госконтракту срок (30.10.2025) работы не выполнены.

Строительство закрытого тира АСК им.Числова в установленный госконтрактом срок не завершено в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта с ГБУ "УКС" (02.09.2025), государственный контракт с подрядной организацией ООО "ФСК МАКРОСТРОЙ" был расторгнут и 23.12.2025 заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО "СЗ "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ", со сроком исполнения до 31.12.2027.

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Михайловке в установленный госконтрактом срок не завершено в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта, администрацией муниципального округа-город Михайловка 09.12.2025 государственный контракт с подрядной организацией ООО "ГИДРОТЕХНИК" расторгнут. ООО "ГИДРОТЕХНИК" 23.12.2025 направлено исковое заявление в арбитражный суд Волгоградской области с требованием о признании недействительным принятого 26.11.2025 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта администрацией муниципального округа-город Михайловка. Так как вопрос расторжения госконтракта до настоящего времени не урегулирован, отбор подрядной организации для выполнения работ по строительству катка до завершения рассмотрения дела в арбитражных судах не представляется возможным. Техническая готовность объекта составляет 12,7 процентов.

¹⁹Постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2018 №189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области".

²⁰Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области "Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова" в Среднеахтубинском районе.

Неисполнение на 188 911,0 тыс.руб. обусловлено в основном в связи со значительным отставанием от графика производства работ по строительству объектов в Среднеахтубинском районе (не предъявлены акты выполненных работ на 79 041,6 тыс. руб.) и отсутствием финансирования выполненных работ на сумму 109 869,4 тыс. руб. ввиду отсутствия кассового плана.

По подразделу 1103 "Спорт высших достижений" расходы (непрограммные) исполнены на сумму 21 287,4 тыс.руб., или 100% к бюджетным назначениям, на строительство объекта за счет средств Резервного фонда.

Оценка эффективности реализации ГП №46-п представлена в приложении №3.

2.3. В части дебиторской задолженности.

Анализ дебиторской задолженности Комитета приведен в таблице №2.

Таблица №2, тыс.руб.

наименование вида задолженности	текущая (просроченная)		отклонение	
	на 01.01.2025	на 31.12.2025	сумма	%
Всего	6 389 879,6 (375 586,8)	6 858 524,5 (34 812,1)	+468 644,9 (-340 774,7)	+7,3
Расчеты по доходам (205.00)	3 294 040,8	5 311 018,0	+2 016 977,2	+61,2
Расчеты по выданным авансам (206.00)	2 932 159,4 (272 752,0)	1 003 369,6	-1 928 789,8 (-272 752,0)	-65,8
Расчеты с подотчетными лицами (208.00)	73,7	6,1	-67,6	-91,7
Расчеты по ущербу и иным доходам (209.00)	158 099,7 (102 834,8)	538 777,7 (34 812,1)	+380 678,0 (-68 022,7)	+240,8
Расчеты по платежам в бюджеты (303)	5 506,0	5 506,0	-152,9	-2,8

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 увеличилась по сравнению с началом 2025 года на 468 644,9 тыс.руб. (на 7,3%) и составила 6 858 524,5 тыс.руб. в основном в связи с увеличением федеральных средств на плановый период и доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась с 375 586,8 тыс.руб. до 34 812,1 тыс.руб., или на 90,7%, в основном в связи с зачетом отработанного и возвратом не использованных авансов, а также погашением подрядчиками неустоек за нарушение сроков выполнения работ по госконтрактам.

2.4. В части кредиторской задолженности.

Информация о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 и на 31.12.2025 представлена в таблице №3.

Таблица №3, тыс.руб.

наименование вида задолженности	текущая (просроченная)		отклонение	
	на 01.01.2025	на 31.12.2025	сумма	%
Всего	28 782,9	1 198,5	-27 584,40	-95,8
Расчеты по ущербу и иным доходам (209)	0,0	5,5	+5,5	х
Расчеты по принятым обязательствам (302)	22 593,5	1 038,0	-21 555,50	-95,4
Расчеты по платежам в бюджеты (303)	6 189,4	155,0 (5,0)	-6 034,40 (+5,0)	-97,5

Объем кредиторской задолженности Комитета за 2025 год сократился на 95,8% с 28 782,9 тыс. руб. до 1 198,5 тыс. руб. и в основном обусловлен отсутствием финансирования в декабре 2025 года.

Просроченная кредиторская задолженность составила 5,0 тыс. руб. по штрафу Арбитражного суда Волгоградской области в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области.

3. Анализ эффективности внутреннего финансового аудита и контроля подведомственных учреждений.

3.1. В соответствии с планом аудиторских мероприятий Комитета на 2025 год, утверждённым приказом Комитета №1804-ОД²¹, в Комитете сектором ВФА проведено 6 аудиторских мероприятий в отделах бюджетного планирования и отчетности, развития строительной отрасли, обеспечения жилищных прав граждан, организационного обеспечения, документооборота и государственных закупок, по результатам которых нарушения (недостатки) не установлены.

Субъектам бюджетных процедур сектором ВФА была дана рекомендация продолжить работу по обеспечению надежности внутреннего финансового контроля при реализации своих полномочий.

3.2. В 2025 году Комитетом в отношении подведомственных учреждений проведены 2 проверки: ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" в части соблюдения требований Закона №223-ФЗ²² и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ за период с 01.10.2024 по 01.10.2025 (нарушений не установлено) и проверка ГБУ "УКС" в части соблюдения требований Закона №44-ФЗ²³ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ за период с 01.11.2024 по 30.09.2025 (нарушений не установлено).

4. Выводы.

1. В 2025 году доходы в областной бюджет исполнены в сумме 2 457 419,6 тыс.руб., перевыполнены на 24,4% к утвержденным бюджетным назначениям в связи с увеличением поступления средств Фонда развития территорий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ.

2. Расходы Комитета в 2025 году исполнены на 8 436 268,8 тыс.руб., или 84,9% к бюджетным назначениям. Не исполнены бюджетные назначения на 1 505 361,0 тыс.руб., из них неисполненные назначения Комитета составили 780 316,2 тыс. руб., в основном по расходам на строительство закрытого тира и учебного центра на территории АСК им.Числова (188 911,0 тыс. руб.), на возмещение части затрат на строительство объектов логистической инфраструктуры (100 000,0 тыс. руб.), на капитальный ремонт зданий "Театра Юного Зрителя" (83 149,8 тыс. руб.), на строительство автомобильной дороги в Советском районе (79 288,8 тыс. руб.), на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации клинической больницы скорой медицинской помощи №7 (г.Волгоград) и Волгоградской областной детской клинической больницы (77 965,5 тыс. руб.), на строительство культурно-образовательного центра в Волгограде (34 218,9 тыс. руб.), на перепланировку здания Облисполкома (25 447,3 тыс. руб.), на сохранение объекта культурного наследия «Здание Центрального Универмага» (20 090,5 тыс. руб.), на субсидию бюджетным учреждениям на капитальный ремонт и реставрацию объектов государственной собственности Волгоградской области (19 234,8 тыс. руб.), на строительство 4 сетей водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям г.Волгограда и 1 сети в г.Волжский (14 456,9 тыс. рублей).

3. Неэффективные расходы Комитета на уплату взысканий, наложенных судебными органами и ССП за непредоставление квартир детям-сиротам, исполнительских сборов и возмещение физическим лицам судебных расходов составили 50 263,3 тыс.рублей.

4. ГБУ "УКС" произведены неэффективные расходы в размере 221,5 тыс. руб. по исковым требованиям ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" за потребляемый газ нанимателями спецжилфонда.

5. Дебиторская задолженность за 2025 год увеличилась по сравнению с началом года на 7,3% и составила 6 858 524,5 тыс.рублей. Просроченная дебиторская задолженность

²¹Приказ комитета строительства Волгоградской области от 23.12.2024 №1804-ОД "Об утверждении плана аудиторских мероприятий комитета строительства Волгоградской области на 2025 год".

²²Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

²³Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

уменьшилась с 375 586,8 тыс.руб. до 34 812,1 тыс.руб., или на 90,7%, в основном в связи с зачетом отработанного и возвратом не использованных авансов, а также погашением подрядчиками неустоек за нарушение сроков выполнения работ по госконтрактам.

6. Кредиторская задолженность за 2025 год уменьшилась на 95,8% с 28 782,9 тыс. руб. до 1 198,5 тыс. руб., которая образовалась по причине отсутствия финансирования в декабре 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность составила 5,0 тыс. руб. по штрафу Арбитражного суда Волгоградской области в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области.

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Волгоградской области рекомендует комитету строительства Волгоградской области:

1. Принять меры по завершению строительства объекта совместно с администрацией городского округа город-герой Волгоград – "Сети водоснабжения и водоотведения к перспективным застройкам центрально-западной части Волгограда";

2. Внести изменения в приложения "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на приобретение жилых помещений для формирования маневренного фонда специализированного жилищного фонда в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., заключенным с муниципальными образованиями, в части отражения фактически достигнутых значений на отчетную дату.

3. Провести мероприятия по погашению дебиторской задолженности исполнителями работ по выданным авансам и начисленным штрафным санкциям с целью снижения и недопущения образования просроченной дебиторской задолженности.

Аудитор

М.Е. Татаринцев